



**Gmina Krotoszyce**  
**adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce**  
**tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422**  
**fax: (76) 74 34 193**

Krotoszyce, dnia 16.05.2023r.

## REFERENCJE

Zamawiający Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce poświadczą, że **Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja**, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 108471D – ul. Kościuszki dz. nr 775 na odcinku od 0+000 do 0+150 i dz. 776 na odcinku od 0+000 do 0+160 obręb Krotoszyce**”, zgodnie z umową nr 141/10/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 02.11.2020 r. do 22.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa gminnej drogi – ul. Kościuszki w miejscowości Krotoszyce, gmina Krotoszyce w zakresie budowy jezdni, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego oraz zabudowy rowu.

Długość drogi – 220,00 m

Kategoria ruchu KR-2

Klasa techniczna – D

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 10 cm – 1,00 m<sup>2</sup>
2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm – 1 160,00 m<sup>2</sup>
3. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm – 60,00 m
4. Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe – 8,00 m<sup>2</sup>
5. Roboty ziemne – 1 567,00 m<sup>3</sup>
6. Formowanie i zagęszczanie nasypów – 404,00 m<sup>3</sup>
7. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2 012,00 m<sup>2</sup>
8. Wykonanie stabilizacji podłoża cementem do R<sub>m</sub>=2,5MPa, gr. po zagęszczeniu 15 cm – 2 012,00 m<sup>2</sup>
9. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm – 1 867,00 m<sup>2</sup>
10. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1,0 kg/m<sup>2</sup> – 1 303,00 m<sup>2</sup>
11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr. 6 cm – 1 276,00 m<sup>2</sup>
12. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1 276,00 m<sup>2</sup>
13. Ułożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach – 232,00 m
14. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kostka czerwona – 424,00 m<sup>2</sup>
15. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kostka szara – 140,00 m<sup>2</sup>
16. Ułożenie krawężników betonowych – 380,00 m
17. Ułożenie obrzeży betonowych – 279,00 m
18. Regulacja studzienek dla włączów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych – 34,00 szt.



**Gmina Krotoszyce**  
**adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce**  
**tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422**  
**fax: (76) 74 34 193**


19. Montaż poręczy ochronnych U-11a – 61,00 m
20. Wykonanie trawników – 612,00 m<sup>2</sup>
21. Montaż studni z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m – 7,00 szt.
22. Montaż studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 3,00 szt.
23. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 5,00 m
24. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm – 157,50 m
25. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 57,00 m
26. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm – 52,00 m
27. Kamerowanie – 297,00 m
28. Ułożenie rur ochronnych z PVC o śr. do 75 mm w wykopie – 159,00 m
29. Ułożenie rur ochronnych z PVC o śr. do 110 mm w wykopie – 65,00 m
30. Ułożenie kabli wielożyłowych – kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 223,0 m
31. Ułożenie bednarki w rowach kablowych – 230,00 m
32. Montaż szafki oświetleniowej SOU1 wolnostojącej – 1,00 kpl.
33. Montaż słupów oświetleniowych ulicznych wys. 6 m wraz z oprawami ulicznymi typu LED 60W 5000K T2– 3,00 szt.
34. Budowa kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 206,00 m
35. Budowa kanału technologicznego przepustowego (KTP) – 32,00 m
36. Montaż rur osłonowych dla kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 18,00 m
37. Montaż rur osłonowych w ramach przewiertu sterowanego dla kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 44,00 m
38. Wykonanie studni kablowych kanału technologicznego (KTu) i (KTP) – 6,00 szt.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo - Budowlane Sp. z o.o. wyniosła: netto = 719 000,00 zł, brutto = 884 370,00zł +

Roboty dodatkowe: wartość netto = 25 136,96 zł, brutto = 30 918,46 zł

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

  
W O J T  
Wojciech Woźniak



**Gmina Krotoszyce**  
**adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce**  
**tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422**  
**fax: (76) 74 34 193**

Krotoszyce, dnia 16.05.2023r.

## REFERENCJE

Zamawiający Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce poświadczają, że **Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja**, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 108471D – ul. Kościuszki dz. nr 775 na odcinku od 0+000 do 0+150 i dz. 776 na odcinku od 0+000 do 0+160 obręb Krotoszyce**”, zgodnie z umową nr 141/10/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 02.11.2020 r. do 22.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa gminnej drogi – ul. Kościuszki w miejscowości Krotoszyce, gmina Krotoszyce w zakresie budowy jezdni, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego oraz zabudowy rowu.

Długość drogi – 220,00 m

Kategoria ruchu KR-2

Klasa techniczna – D

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 10 cm – 1,00 m<sup>2</sup>
2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm – 1 160,00 m<sup>2</sup>
3. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm – 60,00 m
4. Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe – 8,00 m<sup>2</sup>
5. Roboty ziemne – 1 567,00 m<sup>3</sup>
6. Formowanie i zagęszczanie nasypów – 404,00 m<sup>3</sup>
7. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2 012,00 m<sup>2</sup>
8. Wykonanie stabilizacji podłoża cementem do Rm=2,5MPa, gr. po zagęszczeniu 15 cm – 2 012,00 m<sup>2</sup>
9. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm – 1 867,00 m<sup>2</sup>
10. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1,0 kg/m<sup>2</sup> – 1 303,00 m<sup>2</sup>
11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr. 6 cm – 1 276,00 m<sup>2</sup>
12. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1 276,00 m<sup>2</sup>
13. Ułożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach – 232,00 m
14. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kostka czerwona – 424,00 m<sup>2</sup>
15. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kostka szara – 140,00 m<sup>2</sup>
16. Ułożenie krawężników betonowych – 380,00 m
17. Ułożenie obrzeży betonowych – 279,00 m
18. Regulacja studzienek dla włączów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych – 34,00 szt.



**Gmina Krotoszyce**  
**adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce**  
**tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422**  
**fax: (76) 74 34 193**

19. Montaż poręczy ochronnych U-11a – 61,00 m
20. Wykonanie trawników – 612,00 m<sup>2</sup>
21. Montaż studni z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m – 7,00 szt.
22. Montaż studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 3,00 szt.
23. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 5,00 m
24. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm – 157,50 m
25. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 57,00 m
26. Ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm – 52,00 m
27. Kamerowanie – 297,00 m
28. Ułożenie rur ochronnych z PVC o śr. do 75 mm w wykopie – 159,00 m
29. Ułożenie rur ochronnych z PVC o śr. do 110 mm w wykopie – 65,00 m
30. Ułożenie kabli wielożyłowych – kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 223,0 m
31. Ułożenie bednarki w rowach kablowych – 230,00 m
32. Montaż szafki oświetleniowej SOU1 wolnostojącej – 1,00 kpl.
33. Montaż słupów oświetleniowych ulicznych wys. 6 m wraz z oprawami ulicznymi typu LED 60W 5000K T2– 3,00 szt.
34. Budowa kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 206,00 m
35. Budowa kanału technologicznego przepustowego (KTp) – 32,00 m
36. Montaż rur osłonowych dla kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 18,00 m
37. Montaż rur osłonowych w ramach przewiertu sterowanego dla kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 44,00 m
38. Wykonanie studni kablowych kanału technologicznego (KTu) i (KTp) – 6,00 szt.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo -  
Budowlane Sp. z o.o. wyniosła: netto = 719 000,00 zł, brutto = 884 370,00zł +

Roboty dodatkowe: wartość netto = 25 136,96 zł, brutto = 30 918,46 zł

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

  
WOJT  
Wojciech Woźniak