



Jawor, dnia 19 stycznia 2026 r.

IF.7013.11.2021.2026

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor poświadcza, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotorii, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoria, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok. 1,9 km**”, zgodnie z umową nr 184/2022 o roboty budowlane z dnia 07.07.2022 r.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od 27.04.2023 r. do 09.10.2023 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania w miejscowości Słup, polegających na:

- przebudowie drogi powiatowej nr 2809D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2786D do włączenia do drogi powiatowej nr 2809D dz. nr 358/1 w miejscowości Słup na długości 1459,02m;
- budowie chodnika, ścieżki rowerowej na części odcinka, remontem zjazdów;
- budowie odwodnienia.

Klasa techniczna drogi – L

Kategoria ruchu – KR2

Długość drogi – 1 459,02 m

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

Prace projektowe

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na realizację

Roboty drogowe

2. Roboty rozbiórkowe oraz ziemne,
3. Przesławienie słupa linii energetycznej napowietrznej – 1,00 kpl.
4. Montaż rur osłonowych DN110 (dwudzielne na kablach energetycznych) – 20,00 m,
5. Montaż rur osłonowych DN110 (dwudzielne na kablach teletechnicznych) – 12,50 m,
6. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (jezdnia) – 7 908,00 m²,
7. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (jezdnia) – 8 027,00 m²,
8. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC116W gr. 8 cm (jezdnia) – 8 027,00 m²,
9. Ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm (jezdnia) – 8 147,00 m²,
10. Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub. 30 cm (jezdnia) – 8 269,00 m²,
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (pobocze utwardzone) – 200,00 m²,
12. Ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm (pobocze utwardzone) – 200,00 m²,
13. Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub. 30 cm (pobocze utwardzone) – 210,00 m²,

Sprawę prowadzi: Rafał Piaseczny – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy, e-mail: rafal.piaseczny@powiat-jawor.pl, tel. 076 729 01 01, pok. 224



14. Wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu asfaltowego gr. 15 cm – 980,00 m²,
15. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (ścieżka rowerowa) – 938,50 m²,
16. Ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm (ścieżka rowerowa) – 953,00 m²,
17. Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub. 25 cm (ścieżka rowerowa) – 967,00 m²,
18. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm (zjazdu) – 210,00 m²,
19. Ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm (zjazdu) – 213,00 m²,
20. Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm – 1 622,90 m,
21. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 421,10 m,
22. Mur oporowy typu L wys. 3,0 m – 35,00 m,
23. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 18,30 m²,
24. Wykonanie oznakowania poziomego – 23,00 kpl.
25. Wykonanie rowu – 630,00 m,
26. Humusowanie wraz z obsianiem trawą gr. 15 cm – 218,30 m²,
27. Montaż poręczy ochronnych U-11a – 150,00 m,
28. Montaż barier ochronnych N2W2 – 120,00 m.

Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa

29. Ułożenie rurociągu z rur PEHD DN600 – 20,00 m,
30. Ułożenie rurociągu z rur PCV DN315 – 354,50 m,
31. Ułożenie rurociągu z rur PCV DN400 – 101,00 m,
32. Montaż studni betonowej DN1000 1,3 m – 19,00 szt.
33. Montaż studzienki ściekowej DN500 – 13,00 szt.
34. Montaż przykanalików DN200 – 21,00 m.

Kanał technologiczny

35. Kanalizacja kablowa – 372,00 m,
36. Studnia kablowa – 5,00 szt.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła netto = 4 239 631,52 zł, brutto = 5 214 746,76 zł (w tym dokumentacja projektowa – 120 540,00 zł, roboty budowlane – 5 094 206,76 zł).

Roboty budowlane zostały wykonane należyście, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Stanisław Laskowski