



Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422
fax: (76) 74 34 193

Krotoszyce, dnia 15 lipca 2025 r.

REFERENCJE

Zamawiający — Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce poświadczą, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „**Modernizacja nawierzchni drogi nr 2203D na terenie Gminy Krotoszyce**“ zgodnie z umową nr 59/03/2024 z dnia 12.03.2024 r. oraz aneksem nr 1/2024 z dnia 29.05.2024 r.

Zadanie zostało realizowane w okresie od 26.04.2024 do 28.08.2024 r.

Przedmiotem zadania było wykonanie modernizacji nawierzchni drogi na dz. nr 444/1, 429, 327, 508/1 obręb Wilczyce i 246/2, 244/2, 243/2 obręb Krotoszyce o l 835m na odcinku Wilczyce - Dunino. Zakres obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej, odtworzenie poboczy, oczyszczenie rowów i przepustów, umocnienie istniejących zjazdów na okoliczne posesje i pola uprawne.

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

1. Wyniesienie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu;
2. Roboty ziemne — 3 570 m³
3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — 334,5 m²
4. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm — 680,75 m²
5. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC IIS jezdni — 9 333,0 m²
6. Wykonanie warstwy profilującej (śr. gr. 5 cm) z betonu asfaltowego AC I6W — 460,0 m²
7. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC I6W zjazdy — 450,0 m²
8. Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej — 30,0 m²
9. Plantowanie i humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą — 110 100,0 m²
10. Umocnienie wlotu przepustu kostką kamienną 8/10 — 45,0 m²
11. Ścinanie poboczy — 3 526,0 m²
12. Wykonanie pobocza — 3 526,0 m²
13. Wykonanie odmulenia przepustów i reprofiliacji rowów przydrożnych oraz obsianiem trawą — 1 700,0 m²



Gmina Krotoszyce

adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422

fax: (76) 74 34 193

14. Wykonanie objazdów/utwardzenie dróg gminnych 15 cm kruszywa drogowego
— 4 800,0 m²

15. Roboty dodatkowe

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm w lokalnych miejscach utraty nośności konstrukcji drogi - 436,0 m²
- Wykonanie dodatkowej warstwy profilującej w ilości 100 kg/m² z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W jezdnia) - na odcinkach zdegradowanej istniejącej nawierzchni - 474,0 t
- Remont istniejących studni rewizyjnych w Wilczycach z wymiany zniszczonych elementów i regulacją pionową — 3 szt.
- Umocnienie wlotu przepustu kostki kamienną 8/10 na ławie betonowej C12/15 gr. 10 cm - ścianki przepustów remontowanych — 28,0 m²
- Remont istniejących przepustów rurowych pod zjazdami z wymiany zniszczonych elementów, rury PE średnicy 50 cm - 3,0 m
- Remont istniejących przepustów rurowych pod zjazdami z wymiany zniszczonych elementów, rury PE średnicy 40 cm - 24,0 m

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. wyniosła: netto = 1 577 021,90 zł, brutto = 1 939 736,94 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem


WÓJCI
Wojciech Woźniak